

2024年政府专项债资金项目绩效自评表

填报单位（盖章）：防城港市文旅集团有限公司金额单位：万元

项目基本情况	项目名称	防城港市西湾景区阳光海岸段沙滩浴场工程-游客服务中心			项目总投资	105		
	2024年发行债券额度年限		7年		自有资金	0	其他融资	0
	项目主管单位		防城港市文化广电体育和旅游局		项目实施单位		防城港市文旅集团有限公司	
	项目单位负责人		莫明柏		联系电话		0770-6109882	
	项目经办人		禰思达		联系电话		14793903379	
	项目建设主要内容		新建游客服务中心140平方米，配套旅游商品用房、公共厕所、路灯等设施。					
	建设运营起止时间		开工时间	计划：2024年10月		完工时间	计划：2024年3月	
				实际：2024年10月			实际：2025年3月	
			运营期	计划：2025年3月 至 2030年3月				
	实际： 年 月 至 年 月							
项目完成进度情况（截止2025年5月31日）		项目总体完工率：100 %；具体为：项目建设内容已全部完成。						
财务管理情况	管理制度							
	财务措施							
财务管理情况	是否开设专项债券资金监管户							
资金安排和使用情况 （注：资金安排日期为2023年1月1日至2023年12月31日，资金支出截止日期为2025年5月31日）	专项债券资金支出明细	序号	具体支出内容		支出金额		说明	
		1	征拆费					
		2	监理费					
		3	工程款		95.18			
			其他（请列明）					
		合计						
项目组织实施管理	项目组织管理情况	项目管理制度情况	根据国家建筑规范要求及当地建筑行业主管部门要求进行管理					
	项目实施过程管理情况	项目立项情况	项目已完成备案					
		项目调整情况	无调整					
		项目监督检查情况	项目已竣工验收					
总体绩效目标完成情况描述		已完成						
未完成原因								
绩效指标	指标名称			预期指标		指标自评得分情况		
产出指标	防城港市西湾景区阳光海岸段沙滩浴场工程-游客服务中心			完成		完成		
	防城港市西湾景区阳光海岸段沙滩浴场工程-游客服务中心符合项目规划设计要求			通过验收		完成		
	防城港市西湾景区阳光海岸段沙滩浴场工程-游客服务中心到账资金支付			足额支付		完成		
效益指标	文旅融合与产业可持续发展			效果良好		完成		
	旅游消费者综合抽样满意度			良好		完成		
产业园区项目特有信息（其他项目不需填写）	已建成园区厂房建筑面积	已建成园区厂房使用面积	园区签约入驻企业数量	增加就业人数		增加税收值		增加工业产值
需要说明的其他问题								