



2023年政府专项债资金项目绩效自评表

填报单位(盖章)：防城港市妇幼保健院

金额单位：万元

项目基本情况	项目名称		防城港市妇幼保健院医疗用房项目			项目总投资		22523.8		
	2023年发行债券额度年限		4500	20	年	自有资金		其他融资		
	项目申报单位		防城港市卫生健康委员会			项目实施单位		防城港市妇幼保健院		
	项目单位负责人		赖添武			联系电话		13877027922		
	项目经办人		张林			联系电话		18907701995		
	项目建设主要内容		本次债券资金4500万元主要用于建安工程、院内给排水、道路、污水处理及电梯、电气、空调、特殊科室装修设备购置等配套设施建设资本性支出。							
	建设运营起止时间		开工时间		计划：2021年10 月		完工时间		计划：2023年10月	
					实际：2021年10 月				实际：2023年 6月	
			运营期		计划：2024年7月 至2074年7月					
	实际：2024年7月 至2074年7月									
项目完成进度情况（截止2025年5月31日）		项目总体完工率：_100_ %；具体为：项目于2021年10月27日开工建设，2023年6月30日完成竣工验收，2024年8月28日完成消防验收。								
财务管理情况	管理制度									
	财务措施		(如资金支出范围或明细有调整，请在此说明。)							
财务管理情况	是否开设专项债券资金监管户		否							
资金安排和使用情况	专项债券资金支出明细	序号	具体支出内容			支出金额		说明		
		1	防城港市妇幼保健院医疗用房项目工程款			4500				
		合计								
项目组织实施管理	项目组织管理情况	项目管理制度情况	按医院项目管理制度执行							
	项目实施过程管理情况	项目立项情况	已完成							
		项目调整情况	无							
		项目监督检查情况	有全过程跟踪审计、医院监察室、审计人员监督。							
总体绩效目标完成情况描述		已完成								
未完成原因		不涉及								
绩效指标	指标名称			预期指标		指标自评得分情况				
产出指标	指标1：新增床位数			254张		10				
	指标1：验收合格率			≥95%		10				
	指标1：完成时限			不晚于2023年		10				
效益指标	指标1：医疗业务收入			≥3000万元		10				
产业园区项目特有信息（其他项目不需填写）	已建成园区厂房建筑面积	已建成园区厂房使用面积	园区签约入驻企业数量	增加就业人数		增加税收值		增加工业产值		
需要说明的其他问题										