



防城港市2021年新增政府专项债券项目考评结果

填报单位：防城港市港发控股集团有限公司

填报时间：2022.7.28

序号	项目	专项债券额度(万元)	考评得分合计	得分	1. 决策方面（25分）								2. 管理方面（35分）								3. 产出方面（20分）				4. 效益方面（20分）				备注							
					项目前期完成情况 (包括立项、勘察、设计、用地、开工许可等前期工作)（10分）		项目符合专项债券支持领域和方向情况（5分）		项目债券目标设定情况（5分）		项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况（5分）		得分	专项债券支出进度情况（10分）		资金支出进度与项目建设进度匹配情况（5分）		按时缴纳利息及发行费情况（5分）		监管部门核查发现违规问题及整改情况（5分）		专项债券信息公开情况（5分）		专项债券期限与项目期限匹配情况（5分）		得分	当年项目建设计划完成率（10分）			项目质量达标情况（10分）		得分	专项债券投资带动率或使用效益——专项债券投资带动率（适用于在建项目）（20分）		专项债券投资带动率或使用效益——项目自身产生的收益情况（适用于已完工项目）（20分）	
					得分	指标完成情况 (全部完成的得10分，部分完成的得5分，全部未完成的不得分。)	得分	指标完成情况 (符合的得5分，不符合的不得分。)	得分	指标完成情况 (已设定的得5分，未设定的不得分。)	得分	指标完成情况 (相匹配的得5分，不匹配的不得分。)		得分	指标完成情况 (当年100%支出的得10分，当年支出进度高于80%（含80%）低于100%的得8分，其他得5分。)	得分	指标完成情况 (匹配的得5分，不匹配的不得分。)	得分	指标完成情况 (发行后一个月内全部缴纳的得5分，当年完成全部缴纳的得3分，未在当年全部缴纳的不得分。)	得分	指标完成情况 (未发现问题的得5分，发现2个以下问题（包含2个）并完成整改的得3分，发行2个以上问题及其他不得分。)	得分	指标完成情况 (次年6月底前完成公开的得5分，未完成的不得分。)	得分	指标完成情况 (相匹配的得5分，不匹配的不得分。)		得分	指标完成情况 (项目当年底已完成项目投资/项目当年计划完成的建设投资。比值高于1（包括1）的得10分，不低于0.9但低于1的得8分，不低于0.8但低于0.9得6分，其他得5分。)		得分	指标完成情况 (当年建设工程质量合格率100%的得10分，其他得5分。)		得分	指标完成情况 (项目当年实际投资额/当年安排专项债券金额，低于1.2得0分，不低于1.2但低于1.5得10分，不低于1.5但低于2得15分，不低于2得20分。)	得分	指标完成情况 (当年专项债券项目产生的收益金额/当年项目获得专项债券金额，高于0但低于1%得5分，不低于1%但低于2%得10分，不低于2%但低于3%得15分，不低于3%得20分)
防城港市本级																																				
合计		102000																																		
1	防城港经开区翠竹产业园项目	21000	80.00	25.00	10	全部已完成	5	符合	5	已设定	5	相匹配	35.00	10	支出100%	5	相匹配	5	按时缴纳	5	未发现问题	5	次年6月底前完成公开	5	相匹配	20.00	10	当年年底已完成项目投资建设：2.33亿元；项目当年计划完成的建设投资：2.1亿元；比值高于1。	10	工程质量合格率100%	0	0	当年实际投资额：2.33亿元；当年安排专项债券金额：2.1亿元，低于1.2。	不适用		
2	防城港金属新材料精深加工产业园项目	30000	85.00	20.00	5	部分完成	5	符合	5	已设定	5	相匹配	35.00	10	支出100%	5	相匹配	5	按时缴纳	5	未发现问题	5	次年6月底前完成公开	5	相匹配	20.00	10	当年年底已完成项目投资建设：3.85亿元；项目当年计划完成的建设投资：3亿元；比值高于1。	10	工程质量合格率100%	10	10	当年实际投资额：3.85亿元；当年安排专项债券金额：3亿元；不低于1.2但低于1.5。	不适用		
3	防城港市云朗科技园二期工程项目	15000	75.00	20.00	5	部分完成	5	符合	5	已设定	5	相匹配	35.00	10	支出100%	5	相匹配	5	按时缴纳	5	未发现问题	5	次年6月底前完成公开	5	相匹配	20.00	10	当年年底已完成项目投资建设：1.62亿元；项目当年计划完成的建设投资：1.5亿元；比值高于1。	10	工程质量合格率100%	0	0	当年实际投资额：1.62亿元；当年安排专项债券金额：1.5亿元；低于1.2。	不适用		
4	防城港企沙港区赤沙仓储物流园及配套航道项目	6000	100.00	25.00	10	全部完成	5	符合	5	已设定	5	相匹配	35.00	10	支出100%	5	相匹配	5	按时缴纳	5	未发现问题	5	次年6月底前完成公开	5	相匹配	20.00	10	当年年底已完成项目投资建设：1.67亿元；项目当年计划完成的建设投资：0.6亿元；比值高于1。	10	工程质量合格率100%	20	20	当年实际投资额：1.67亿元；当年安排专项债券金额：0.6亿元；不低于2。	不适用		
5	防城港市企沙渔港经济区码头及基础配套设施项目	10000	95.00	25.00	10	全部完成	5	符合	5	已设定	5	相匹配	30.00	5	当年支出0.53亿，支出进度53%	5	相匹配	5	按时缴纳	5	未发现问题	5	次年6月底前完成公开	5	相匹配	20.00	10	当年年底已完成项目投资建设：3.97亿元；项目当年计划完成的建设投资：1亿元；比值高于1。	10	工程质量合格率100%	20	20	当年实际投资额：3.97亿元；当年安排专项债券金额：1亿元；不低于2。	不适用		
6	防城港西湾海洋文化旅游综合体及配套基础设施工程	20000	75.00	25.00	10	全部完成	5	符合	5	已设定	5	相匹配	30.00	5	当年支出1.12亿，支出进度56%	5	相匹配	5	按时缴纳	5	未发现问题	5	次年6月底前完成公开	5	相匹配	20.00	10	当年年底已完成项目投资建设：1.15亿元；项目当年计划完成的建设投资：1亿元；比值高于1。	10	工程质量合格率100%	0	0	当年实际投资额：1.15亿元；当年安排专项债券金额：2亿元；低于1.2	不适用		